



中国核工业第五建设有限公司

收发 文 章	中国核工业第五建设有限公司
	三澳核电项目部
	收发文号: NW-023449
	共 1 份 各 3 页 张
2024 年 08 月 10 日	

地址Add: 中国. 浙江. 三澳 SanAo. ZheJiang. China	传真FAX:
邮编P. C:	电话TEL:
	E-Mail: cnfsaxm@cnec5.com
我方发文号Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150177	发件人Sender: 梁俊松 项目经理
对方来文号Your Ref.: N/A	总页数Total Page(s): 1+2 页
收件单位To: 中广核工程有限公司苍南项目部	日期Date: 2024. 08. 09
收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理	
抄送Cc:	签发Signature:
E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn	
函件类型 Letter type: 合同商务类信函	紧急Urgency: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
回复Reply Required: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	回复时间Reply Time: N/A

主题Subject: 关于申请预付款补充资料的函

中广核工程有限公司苍南项目部:

首先感谢贵部对我部项目施工的大力支持和帮助, 根据贵我双方沟通情况, 对申请预付款作如下补充说明:

1、情况说明

根据《关于2024年核岛安装标段I任务安排的函》007-BJ-L-GBNS-G-NFCS-000395要求, 我部已相应增加大量的资源投入, 现阶段项目已进入“9·30”冷试关键节点攻坚阶段, 现场人员稳定及各类资源保障尤为关键, 然由于现场资金缺口不断扩大, 项目部目前已无力全额支付员工薪酬(其中自有员工已3个月未发工资), 员工已出现不稳定因素。同时由于欠下游分包商、材料供应商大量款项, 目前下游分包商已无力开具后续代发工资发票以及拖欠社保款等情况, 材料供应商已无力继续供货。

1) 2024年资金收支情况

2024年, 项目部预计收款73, 033万元, 预计发生费用85, 689万元, 收支差12, 656万元, 详见附件1: 2024年资金收支情况详表。

2) 项目欠款情况

截至2024年07月, 除公司欠款外, 项目自有员工已3个月未进行工资发放(约2, 670万元); 同时欠下游分包商约13, 500万元, 材料供应商约9, 000万元。

2、诉求

鉴于2024年工期优化费用已开启会谈, 但短期内无法达成一致, 我公司总部前期也已为我部垫付大量资金, 现已无力再提供资金支持, 为解决我部现场人员工资及项目部基本运转所需资金, 恳请将合同预付款支付比例由10%调整至15%, 增加预付款金额5, 670万元【(128, 543-9, 000-6, 135)×5%】。

1) 款项支付

申请增加的预付款金额于2024年08月底前50%支付至农民工专用账户, 50%支付至进度款账户, 用于工资发放。

2) 款项扣回

申请支付的预付款金额在2024年工期优化审批款项中扣除。

特此函商, 恳请贵部批复为盼。

感谢贵部一直以来对我部工作的支持和帮助!

附件1: 2024年资金收支情况详表(共2页)

中国核工业第五建设有限公司
三澳核电项目部

编制:

审核:

批准:



Prepared by: 2024. 08. 07

Reviewed by: 2024. 08. 07

Approved by: 2024. 08. 07