




中国核工业第五建设有限公司

收发文章	中国核工业第五建设有限公司
	三澳核电项目部
	收发文号: NW-007748
	共 1 份 各 2 页 张
2023 年 05 月 25 日	

地址Add: 中国. 浙江. 三澳	传真FAX:
SanAo. ZheJiang. China	电话TEL:
邮 编P. C:	E-Mail: cnfsaxm@cnec5. com

---

我方发文号Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150069	发件人Sender: 梁俊松 项目经理
对方来文号Your Ref.: N/A	总页数Total Page (s): 1+1 页
收件单位To: 中广核工程有限公司苍南项目部	日期Date: 2023. 05. 25
收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理	
抄送Cc:	签发Signature: 
E-Mail: xuhongjia@cgnpc. com. cn	
函件类型 Letter type: 合同商务类信函	紧急Urgency: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
回复Reply Required: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	回复时间Reply Time: N/A

主题Subject: 关于协调设计院及时提供工程量计算书的函

中广核工程有限公司苍南项目部:

根据《苍南项目EC算量备忘录》(BJ-003)规定,核岛安装工程算量执行B流程,承包商每月20日前上报算量计划,每月30日完成线上流程审批。设计院根据算量计划提供工程量计算书,承包商进行复核。

在2023年3月-2023年5月算量计划中,我部管道专业上报计算书117份,图纸48866张,但设计院反馈因人力不足,无法按照上报的核量计划完成工程量计算书的编制,最终反馈同意计算书40份,图纸15023张,详见附件。

截止目前,因计算书未能及时编制,致使我部已完成工程量约10万点因缺少工程量计算书无法对完工比例进行确认,进而影响进度款的结算。对于该部分完成点数我部在2023年6月算量计划中已补充上报,但设计院还是反馈因人力不足无法完成。

为保障2023年项目年度目标实现,项目部大幅增加了资源投入等措施,导致我部支出大幅增加,资金缺口较大。恳请贵部协调设计院提高算量计划中反馈工程量计算书的数量及比例,并针对每月编制的工程量计算书分批次进行反馈(目前均在每月月底一次反馈)。同时对于因计算书编制进度原因持续对我方造成的资金短缺,还请贵部给予支持解决!

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件: 2023年3月-2023年5月算量计划统计表(共1页)

中国核工业第五建设有限公司  
三澳核电项目部

编制:

翟璐

审核:

傅文

批准:

王本

Prepared by: 2023. 05. 25

Reviewed by: 2023. 05. 25

Approved by: 2023. 05. 25