




中国核工业第五建设有限公司

收发文章	中国核工业第五建设有限公司 三澳核电项目部
	收发文号: NW-002982
	共 1 份 各 11 页 张
	2022 年 10 月 15 日

地址Add: 中国. 浙江. 三澳 SanAo. ZheJiang. China	传真FAX:
邮编P. C:	电话TEL:
	E-Mail: cnfsaxm@cnec5.com
我方发文号Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150038	发件人Sender: 梁俊松 项目总经理
对方来文号Your Ref.: N/A	总页数Total Page(s): 1+10 页
收件单位To: 中广核工程有限公司苍南项目部	日期Date: 2022. 10. 14
收件人Receiver: 刘金伟 项目副总经理	
抄送Cc:	签发Signature: 
E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn	
函件类型 Letter type: 合同商务类信函	紧急Urgency: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
回复Reply Required: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	回复时间Reply Time: N/A

主题Subject: 关于部分通风物项暂缓预制的索赔意向通知

中广核工程有限公司苍南项目部:

《关于1BSA/BSB厂房-4.90m/±0.00m层部分通风专业图纸暂缓预制的函》(007-BJ-L-GBNS-G-NFCS-000095)已收悉, 贵方要求“……布置专业需对1BSA和1BSB厂房的-4.90m/±0.00m层通风系统部分施工文件发起变更, 为避免现场返工, 请贵司暂缓该区域相关风管及支架的预制安装工作……”。收到信函后我方已暂停来函图纸中的风管和支吊架预制工作, 并对函件中所涉及图纸的预制情况进行梳理, 其中部分风管预制已完成下料工序, 支吊架预制工作已基本完成。

设计单位对来函图纸中的施工文件进行变更, 将造成我方前期预制的风管和支吊架无法使用。另外, 因部分通风物项暂缓预制, 也将造成我方人员窝工及工期延误。根据《浙江三澳核电厂一期1、2号机组核岛安装工程合同(标段I)》第二章第2节第10.1条约定, 上述事件非我方原因所致, 由此造成的已预制物项报废、人员窝工和工期延误等需由贵方承担。

依据合同第二章通用条款第19.1条约定, 我方申请相应补偿, 索赔报告后续上报。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件: 1. 关于1BSA、BSB厂房-4.90m/±0.00m层部分通风专业图纸暂缓预制的函(007-BJ-L-GBNS-G-NFCS-000095)(共4页)

2. 风管预制状态清单(共4页)

3. 支吊架预制状态清单(共2页)

中国核工业第五建设有限公司
三澳核电项目部

编制: 

审核: 

批准: 

Prepared by: 2022. 10. 14

Reviewed by: 2022. 10. 14

Approved by: 2022. 10. 14