




中国核工业第五建设有限公司

收发文章	中国核工业第五建设有限公司 三澳核电项目部
	收发文号: NW-10980
	共 1 份 各 1 页 张
2022 年 10 月 15 日	

地址Add: 中国. 浙江. 三澳 SanAo. ZheJiang. China	传真FAX: 电话TEL:
邮编P. C:	E-Mail: cnfsaxm@cnec5.com
我方发文号Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150035	发件人Sender: 梁俊松 项目总经理
对方来文号Your Ref.: N/A	总页数Total Page(s): 1 页
收件单位To: 中广核工程有限公司苍南项目部	日期Date: 2022. 10. 14
收件人Receiver: 刘金伟 项目副总经理	
抄送Cc:	签发Signature: 
E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn	
函件类型 Letter type: 合同商务类信函	紧急Urgency: Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
回复Reply Required: Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	回复时间Reply Time: N/A

主题Subject: 关于穹顶壁板应力未完全释放影响穹顶安装的索赔意向通知

中广核工程有限公司苍南项目部:

内穹顶三、四层于2022年08月12日移交我方,但因穹顶内部临时支撑尚未拆除,内穹顶壁板应力无法完全释放,导致我方穹顶安装工作无法正常开展。2022年08月18日我方接到贵方通知,内穹顶通风支架仅能进行点焊,电气支架和喷淋管支架焊接工作均无法进行。

因贵方移交场地中存在应力未完全释放,造成我方内穹顶各专业支架焊接作业暂缓,由此造成的人员窝工及工期延误需由贵方承担。根据《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同(标段I)》第二章通用条款第19.1条约定,我方申请相应补偿,索赔报告后续上报。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

中国核工业第五建设有限公司
三澳核电项目部

编制:

翟璐

审核:

傅文

批准:

王华

Prepared by: 2022. 10. 14

Reviewed by: 2022. 10. 14

Approved by: 2022. 10. 14