

中国核工业第五建设有限公司

中国核工业第五建设有限公司 7035年 05月19日

地址Add: 中国. 浙江. 三澳

传真FAX:

SanAo. Zhe Jiang. China

电话TEL。

部 编P. C.

E-Mail:

cnfsaxm@cnec5.com

我方发文号Our Ref.:

发件人Sender:

架俊松 項目经理

对方来文号Your Ref.: N/A

007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-15006R

总页数Total Page (s):

2+22 页

收件单位To.

中广核工程有限公司苍南项目部

日期Date: 2023.05.19

收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理

抄送Cc:

签发Signature:



E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type:

合同商务类信函

紧急Urgency:

П

回复Reply Required:

No 🗹 Yes [

回复时间Reply Time:

N/A

关于申请缓扣2023年度预付款和预付2023年度物资采购费用补充资料的 主题Subject:

中广核工程有限公司苍南项目部: 根据贵我双方沟通情况,对申请缓扣预付款和预付物资采购费用作如下补充说明。

1、资金短缺原因

- 类核电项目1#机组核岛安装于2022年04月30日开工,按照原施工组织设计,1#核岛安装 2022年计划完成点数为70.08万点,因疫情、房间移交等制约因素影响,计划目标任务调整为 20.03万点,在贵部的大力支持和帮助下,截止2022年12月31日我部实际完成20.56万点(超出太平岭项目同期完成点数7.06万点),计划完成率103%。2023年原计划完成点数为210.67万点,为保障1#机组冷试目标(2024年11月30日)的实现,2023年目标点数调整为275.05万点,为此我部将采取增加资源投入和两班倒等保障措施。2023年预计人力投入将达到35744人月(相对 原合同计划,2023年月度高峰增加1152人,预计增加生产人员11669人月,管理技术人员1541人 月),将导致我部支出大幅增加,同时由于投入与产出的滞后因素,将导致我部产生较大过程 资金缺口.
 - 2、公司总部支持情况
- (1) 项目现场开工至今暂未向项目部收取公司管理费(包括公司、事业部运营成本分摊费) 和利润:

- (2) 截止目前内部专业化欠款约1,900万元未支付;(3) 截止目前公司已通过供应链金融贷款支持5,000万元,并已垫付2023年03-04月的工资 、社保以及税款等费用。
 - (4) 截止目前已发生焊工培训费等培训费约3,529万元未收取。

截至2023年04月资金支出情况

截至2023年04月项目共计发生费用49,900万元(不含公司管理费),主要发生费用如下。 详见附件1。

- (1) 截至2023年04月项目共计发生570688工日,发生人工费25,510万元;
- (2)物资采购费共计发生7,700万元; (3)临时设施费共计发生10,200万元。

4、2023年预计收款情况说明

根据2023年目标点数275.05万点,按照分部分项工程平均点单价乘以每月计划完成点数计 算分部分项工程费,再考虑措施项目费、其他项目费、规费及税金,溯算2023年工程款36,000 万元,详见附件2。

預付款及预付物资采购费用扣回说明

预付款及预付物资采购费用扣回说明如下,详见附件2.

(1) 2023年5月至12月预付款缓扣金额约3,909万元。申请从2024年第2季度开始按照每期应

得工程款额的20%进行扣回,至2025年10月此部分缓扣金额扣完为止; (2)2023年5月至12月材料预付款约3,200万元。预付物资采购费用从2024年第2季度开始按 照每期应得工程款额的6%进行扣回,至2025年10月此部分缓扣金额扣完为止。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件: L. 截至2023年04月资金支出明细表(共18页) 2. 申请缓扣预付款和预支物资采购费用补充资料4共页)

中国核正业第五建设有限公

审核:



