

中国核工业第五建设有限公司

中国核工业第五建设有限公司 澳核电项目部

7022#

页

中国. 浙江. 三澳 地址Add:

传真FAX:

SanAo. ZheJiang. China

电话TEL:

邮 编P.C:

E-Mail:

cnfsaxm@cnec5.com

我方发文号Our Ref.:

007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150033

对方来文号Your Ref.: N/A 发件人Sender:

梁俊松 项目总经理

总页数Total Page (s):

收件单位To:

中广核工程有限公司苍南项目部

日期Date:

2022, 09, 22

收件人Receiver: 刘金伟 项目副总经理

抄送Cc:

签发Signature:



E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type:

合同商务类信函

紧急Urgency:

Yes 🔽

П

回复Reply Required:

Yes □ No ☑

回复时间Reply Time:

N/A

主题Subject: 关于穹顶吊装提前的索赔意向通知

中广核工程有限公司苍南项目部:

按照《三澳核电项目核岛安装工程施工三级进度计划》A版 , 穹顶吊装计划2022年11月30 日(FCD+23)完成,穹顶内EM4\EM5\EM8\EM9计划2022年10月30日完成;环吊吊装计划2022年11 月25完成。根据《三澳项目 1 号机组穹顶吊装委员会启动会纪要》要求, 1 号机组穹顶按 2022 年 10 月 30 日吊装总体目标推动。

穹顶吊装较原计划整体提前1个月,为确保穹顶吊装目标的实现,我方将采取赶工措施。根据《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同(标段 I)》(以下简称"合同")第三章7.9.3条"因发包人原因要求承包人进行赶工的,发包人应按以下规定给予承包人合理的补偿",因穹顶吊装提前造成我方现场措施费用、资源调配工作等增加的费用应由贵方予以 补偿。

上述事件非我方原因所致,根据合同第二章通用条款第19.1条约定,我方申请相应补偿, 索赔报告后续上报。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

中国核工业第五建设有限公司

三澳核电项目部

Prepared by:

2022. 09. 21

Reviewed by: 2022.09.21

Approved by:

2022, 09, 22

第1页/共1页