

## 国核工业第五建设有限公司

NW-020141

中国. 浙江. 三澳 传真FAX: 地址Add: SanAo. ZheJiang. China 电话TEL: cnfsaxm@cnec5.com E-Mail: 邮 编P.C: 梁俊松 项目经理 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150146 发件人Sender: 我方发文号Our Ref.: 页 总页数Total Page (s): 对方来文号Your Ref.: N/A 日期Date: 2024.04.27 中广核工程有限公司苍南项目部 收件单位To: 收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理 抄送Cc: 签发Signature: E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn  $\sqrt{\phantom{a}}$ 合同商务类信函 紧急Urgency: Yes 函件类型 Letter type: 2024.05.07 Yes 🗸 No 🗌 回复时间Reply Time: 回复Reply Required:

## 主题Subject: 关于申请预付款缓扣及预支农民工工资等变更的函

核工程有限公司苍南项目部:

时足额发放和项目部的基本运转,近三月支出及收款情况如下:

2024年02月:支出约8,600万元,收款约3,500万元(1月份进度款); 2024年03月:支出约4,900万元,收款约3,500万元(2月份进度款); 2024年04月:支出约8,500万元,收款约2,500万元(3月份进度款); 2024年04月:支出约8,500万元,收款约3,300万元(3月份进度款); 截止本次3月份,我部已结算进度款64,017万元,目前的里程碑、计量进度款等申报方式的

滞后性也严重制约我部的进度款申请及结算:

而口性也厂里即约找市的足及新中頃及结异:
1)根据"各专业安装进度计算指示书"规定,计算、统计和考核工程进度方面实物工程量进度指标与点数进度指标的统计方法,我部已施工但未达到进度指示书统计要求的点数约19万点,约2,700万元,预计累计至2024年08月影响约5,000万元;
2)我部已收到FCR、NCR、指令、AWN等工作约36,692份,大部分已开展实体工作但尚无法完成签证,因施工关闭流程等制约,预计到2024年08月影响约1,800万元。

完成金证,因施工关闭流程等制约,预计到2024年08月影响约1,800万元。
3)由于核电建设加快助长了实际人工费上升,根据合同人工费调差约定,需得中国统计年鉴2023年度平均工资水平发布,预计至2024年08月影响费用约1,200万元。
我公司总部前期已为我部垫付大量资金,现已无法再提供大额资金支持。当前阶段为1#机核岛安装的绝对高峰期,我部也在积极为"9.30"具备高质量冷试条件全力以赴。为保障项目当前的基本空转和农民工工资及时足额投放以确保施工进度的良好势力和现场人员稳定, 恳请贵部根据我部施工进度及合同额结算的实际情况,研究批准我部如下申请:

1) 恳请2024年05月至2024年08月每月预支2,000万专项资金至农民工专用账户用于保障农 民工工资的足额及时发放,约为签约合同价6%,从2024年10月份开始从工程进度款中按比例分

批扣除;

编制:

2) 合同预付款及材料垫付款申请调整至2025年01月开始扣回,扣款来源为2024年工期优化 款及2025年工程进度款,按比例分批扣除;

3)2024年09月30日前我部80%以上支出为工资性支出,申请该期间内进度款除农民工账户 外的支付采用银行转账方式;

4) 2024年05月30日前支付2023年工期优化费用的剩余金额。

特此函商, 恳请贵部批复为盼!

感谢贵部一直以来对我部工作的支持和帮助!

中国核工业第五建设有限公司

澳核申项目部

Reviewed by: 2024.04.24

批准: Approved by:

2024.04.25

Prepared by: 2024.04.24

第1页/共1页