

中国核工业第五建设有限公司

地址Add: 中国. 浙江. 三澳	传真FAX:
SanAo.ZheJiang.China	电话TEL:
邮 编P. C:	E-Mail: cnfsaxm@cnec5.com
我方发文号Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150049	发件人Sender: 梁俊松 项目总经理
对方来文号Your Ref.: N/A	总页数Total Page(s): 1+448 页
收件单位To: 中广核工程有限公司苍南项目部	日期Date: 2022.12.30
收件人Receiver: 刘金伟 项目副总经理	
抄送Cc:	签发Signature:
E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn	
函件类型 Letter type: 合同商务类信函	紧急Urgency: Yes 🗌 No 🗹
回复Reply Required: Yes \(\square{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qqqq \qquare{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qquare{\text{Ves}} \qqqq \qqq \qqqq \qqq \q	回复时间Reply Time: N/A

中广核工程有限公司苍南项目部:

为有效防控疫情,我方成立了疫情防控领导小组和工作小组,采取到场人员隔离、环境消 杀、核酸检测和测量体温等措施。

截至2022年底,疫情防控对我方造成了以下损失:

主题Subject: 关于三澳核电项目疫情防控补偿费用的函

1、疫情防控专项费用:包括到场人员隔离费用、防疫管理费用(环境消杀、核酸检测等)、防疫物资采购费用(口罩、护目镜、手套、体温检测器、消毒设备及材料等); 2、受疫情影响造成的施工降效费用。

另外,因上海疫情防控要求2022年3月28日-2022年5月15日,我方上海人员全面停工实行全 员居家隔离,以及三澳现场定期实行核酸检测,均造成我方工期延误。 综上所述,因疫情事件导致我方现场投入增加以及工期延误。因此,需贵方对相关费用及

工期予以补偿。本次上报索赔费用及工期详见附件。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件: 1. 《三澳核电项目疫情防控补偿费用计算书》 2. 《三澳核电项目疫情防控工期补偿计算书》 (共14页)

3. 支持性资料 (共432页)

中国核工业第五建设有限公司

三澳核电项目部

批准:

Prepared by: 2022.12.27

Reviewed by: 2022.12.27

Approved by: 2022.12.29

第1页/共1页