

## 中国核工业第五建设有限公司

地址 Adds

中国. 浙江. 三湊

SanAo. ZheJiang, China

传真FAX

部 编 P. C.

电话 TEL:

E-Mail:

enfsaxm@cnec5, com

我方发文号 Our Ref.: 007-BJ-L-NPCS-B-GBNS-150001

对方来文号 Your Ref.: N/A

牧件单位 To: 中广核工程有限公司苍南项目部

收件人 Receiver: 杨亚璋副总经理

抄送Co: N/A E-Mail: N/A

函件类型 Letter type: 一般函件 回复 Reply Required: Yes□ Not 发件人 Sender: 徐付奎 項目总经理 总页数 Total Page (s): 2+1 页 日期 Date: 2021年09月30日

签定 Signature:

型少时的 9 30

緊急 Urgency: 回复时间 Reply Time:

N/A

主题 Subject: 关于三澳核电 1 期第一台预装设备滞后及已移交临建区域变更的索赔通知

中广核工程有限公司苍南项目部:

自贵我双方签订《浙江三澳核电厂一期工程 1、2 号机组核岛安装工程合同(标段 I)》 (007-BJ-B-2021-C82-P.C.11-00201)以来,我方均严格遵守合同约定,积极配合贵司完成各项工作。然而,近期第一台预装设备滞后及已移交临建区域变更给我方造成了额外的损失,我方特此发起索赔通知。

- 1. 关于三澳核电1 期第一台预装设备滞后:根据合同中三级计划的约定,三澳核电1 期第一台预装设备安装的计划时间为 2021 年 8 月 6 日,为确保按计划完成预装设备引入工作,我方在 2021 年 7 月按计划完成了相关施工人员的进场、培训等准备工作。然而,因土建基础施工及油漆到货滞后等非我方原因致使 2021 年 9 月 30 日才按期完成预引入工作,造成我方额外支出相关人工、进出场等费用。
- 2. 关于已移交临建区域变更: 2021年9月8日我方收到费司发来的《关于已移交费司临建区域边界变更的函》(007-BJ-L-GBNS-G-NFCS-000008),要求对已移交我方的临建区域边界进行变更,致使我方已完成的临建区域设计需重新修改以及已进场的施工人员工作暂停,将造成我方额外增加临建设计费、暂停施工增加费等。

综上所述,上述事件均为非我方原因造成。依据合同第二章第10条、第16.1.2条以及 第19.1条第(1)条约定,请贵司对非我方原因造成的损失和额外费用的增加以及工期延误 予以补偿。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件: 《关于已移交贵司临建区域边界变更的函(007-BJ-L-GBNS-G-NFCS-000008)



申核: Reviewed by: 30-7021-09-30