



## 中国核工业第五建设有限公司

地址Add: 中国. 浙江. 三澳

传真FAX:

SanAo. ZheJiang. China

电话TEL:

邮 编P.C:

E-Mail:

cnfsaxm@cnec5.com

我方发文号Our Ref.:

007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150189

梁俊松 项目经理

对方来文号Your Ref.: N/A

总页数Total Page (s):

页

收件单位To:

中广核工程有限公司苍南项目部

日期Date: 2024.10.09

收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理

抄送Cc:

签发Signature:

发件人Sender:

E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type: 合同商务类信函

紧急Urgency:

Yes 🗹 No

П

回复Reply Required:

Yes 🗌 No 🗸

回复时间Reply Time:

N/A

## 主题Subject: 关于申请预付款、材料垫付款缓扣及维稳资金的事宜

中广核工程有限公司苍南项目部:

贵部前期的预付款和材料垫付款有效缓解了我部资金压力,为项目工作开展提供了有力支 撑,感谢贵部的支持和帮助!

根据《关于预付款缓扣及材料垫付款扣回延期的变更》

(007-BJ-B-2021-C82-P. C. 11-00201/V0021) "…本合同2023年5月至2024年8月停止扣减预付款 ,自2024年9月起,按每月完成工程款的25%扣减预付款。变更、索赔款项自2023年6月起,按 50%扣回预付款…"、"…发包人对材料垫付款的垫付周期最长不超过12个月",目前正值项目 冲刺的关键时期, 我部将面临前所未有的资金压力, 难以保障现场资源投入和现场顺利进行。

我部在2024年07月24日、2024年08月10日、2024年08月23日、2024年09月18日陆续向贵部 报送《关于申请预付款的函》(007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150170)、《关于申请预付款补充资料的 函》(007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150177)、《关于申请支付增加的预付款与分部分项预留金的函》 (007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150180)、《关于申请2024年09至12月资金支持的函》 (007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150185) 申请资金支持,贵部经过努力已批准调增预付款支付比例的 变更,但尚无法有效缓解近期的资金压力(特别是2024年09月至12月的农民工工资无法保证)

为了保证现场农民工工资和工程顺利进行,敬请贵部各级领导考虑现场实际情况,批准我 部如下申请:

1. 延长缓扣预付款和材料垫付款时间点: 自 2025年03月开始按比例扣回;

,我部因拖欠供应商款项造成供货困难、项目自有员工工资也无法保障发放。

2. 恳请2024年10月至2025年2月每月预支2000万元维稳资金,后续在工期优化款中扣回。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

中国核工业第

Prepared by: 2024.10.09

Reviewed by: 2024.10.09

Approved by: