

中国核工业第五建设有限公司

地址 Add:

中国,浙江,三澳

SanAo, Zhe Jiang, China

电话 TEL:

传真 FAX:

E-Mail: cnfsaxm@cnec5.com

邮 编 P.C:

我方发文号 Our Ref.: 007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150014

对方来文号 Your Ref.: N/A

收件单位 To: 中广核工程有限公司苍南项目部

收件人 Receiver: 杨亚璋 项目总经理

抄送 Cc: N/A

E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type: 商务合同类文件

回复 Reply Required: Yes□ No☑

发件人 Sender: 架俊松 项目总经理

总页数 Total Page (s): 2+0 页

日期 Date: 2022. 4. 15

签发 Signature:

紧急 Urgency:

回复时间 Reply Time: N/A

2002.04.1

Yes⊠ No□

主题 Subject: 关于新冠肺炎疫情影响现场施工的索赔意向通知的函

中广核工程有限公司苍南项目部:

为有效防控疫情,中广核苍南核电有限公司以及贵方采取了一系列科学果断的防控措施,我方积极响应贵方要求开展防疫工作,并成立了疫情防控领导小组和工作小组,采取到场人员隔离、环境消杀、核酸检测和测量体温等措施。受疫情管控措施等的影响,项目生产临建施工、焊接工艺评定等工作至今无法全面开展,我方产生了额外费用支出并遭受了相关损失,且随着疫情影响额外费用支出和损失有可能进一步持续发生。

我方产生的额外费用支出并遭受了相关损失如下:

- 疫情防控专项费用:包括到场人员隔离费用、防疫管理费用(环境消杀、核酸检测等)、防疫物资采购费用(口罩、护目镜、手套、体温检测器、消毒设备及材料等);
 - 2、疫情期间的窝工费用、周转性材料和施工机械闲置费用:
 - 3、受疫情影响造成的现场施工降效费用(含每次核酸检测待工费);
- 4、疫情影响造成劳动力、材料、施工设备短缺,导致人工、材料、设备等价格上涨费用。

根据合同第二章 通用条款第19.1条约定,我方申请费用和工期的补偿,索赔报告后 续上报。

另,目前我方已完成生产临建全部车间钢结构的预制工作,受3月初苍南疫情、3月底至今杭州疫情影响,钢结构预制构件无法进场,我方钢结构安装人员和施工设备截至2022 年4月14日处于窝工和闲置状态,请贵方阅知! 感谢贵方长期以来对我方工作的支持与帮助!

編制: Prepared by: 例 2012-04.5

中国核工业第五建设有限公司 三澳核电项目部

审核:

2022. 04. 15

2