

中国核工业第五建设有限公司

7157.3

中国. 浙江. 三澳 地址Add:

传真FAX:

SanAo. ZheJiang. China

电话TEL:

邮 编P.C:

E-Mail:

007-B.J-L-NFCS-B-GBNS-150113

cnfsaxm@cnec5.com

我方发文号Our Ref.:

发件人Sender:

梁俊松 项目经理

对方来文号Your Ref.: N/A 总页数Total Page (s):

收件单位To:

中广核工程有限公司苍南项目部

日期Date: 2023. 12. 23

收件人Receiver: 刘金伟 项目总经理

页

抄送Cc: N/A

签发Signature:

E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type:

合同商务类信函

Yes 🗌

紧急Urgency:

Yes

回复Reply Required:

No 🔽

回复时间Reply Time:

N/A

主题Subject: 关于生产临建垃圾、污水处理的阶段性索赔报告/SP0003

中广核工程有限公司苍南项目部:

根据《浙江三澳核电厂一期工程1、2号机组核岛安装工程合同(标段I)》(以下简称"主合同")第五章第一节6.2.6条: "厂内规划有生活垃圾场,垃圾场距离1号核岛运距约2km,垃圾场预计2021年2月28日前完工";第五章第一节2.2.9条和7.2条: "现场污水处理站计划2021年4月底投用,承包人需将污水系统连接到已建立并投入使用的主污水系统,发包人根据实际情况安排指定承包人将污物直接拉出场外集中处理。"截至2023年11月30日,生活垃圾场和正式 污水处理站尚未建成投用,主污水系统亦未建立,我部每日通过吸污车清运60m临建区、115m临

建区、现场集装箱区污物拉出现场处理。 上述事件我部已于2022年11月8日报送索赔意向函(见附件1),现根据主合同第二章通用条款第19.1条约定将截至2023年11月发生费用上报贵部,后续费用将持续上报。

感谢贵部一直以来对我部工作的支持和帮助!

附件:三澳核电项目部截至2023年11月生产临建垃圾、污水处理预算书及相应支持性资料 (共1件)

中国核工业第五建

批准

Prepared by:

2023. 12. 21

Reviewed by: 2023.12.21

Approved by:

2023. 12. 21

第1页/共1页