2024-7-17 李星文总、范总



| | | | | |

经营情况盘点

项目结算情况

03

项目索赔情况

04

项目成本情况



1、经营情况盘点

2024-7-17 李星文总

CNNC



◆ 项目总体经营情况预测如下:

单位: 万元

序号	类型	拦标价	初始三大数据	截至2024年06月实际发生		项目全周期预测			
				不考虑成本分摊A	考虑成本分摊B	不考虑成本分摊A	考虑成本分摊B	备注	
1	合同金额	135,600	128,543	/	/	/	/	合同中标价对比拦标价 下浮7,057万元	
2	总结算	/	128,543	87,133	87,133	171,427	171,427		
3	总成本	/	112,069	119,622	104,630	166,508	143,935	不含预缴收益、增值税 税金	
4	项目考核成本	/	/	/	/	186,566	163,993	含预缴收益16,846万元, 增值税3,213万元	
5	项目盈亏 2-4	/	/	/	/	-15,140	7,433		

说明:

- 1) 2024年工期优化索赔按**期望金额29,400万元**考虑;
- 2) 截至2024年06月总结算金额含2023年工期优化索赔11,740万元 (已达成一致并预付8,600万元);
- 3) 成本分摊B:基于目前实际项目进展,2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑(《三澳核电项目策划书》A版,2024年/2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑);同时不考虑两级管理费,事业部分摊的焊工培训费等(全周期两级管理费7,754万元,事业部分摊的焊工培训费等5,282万元,合计金额**11,454万元)。**



2、项目结算情况


2024-7-17 李星文总、范总



China Nuclear Industry FIfth Construction CO., LTD. 中核集团

预计结算总额如下。

序号	项目名称	合同金额	已结算金额	预计结算额	备注	180,000	
_	主合同	128,543	72,153	169,797			
1	合同内	128,543	72,153	124,657	1)通过合同索赔(人工费调差 生产临建场地变更索赔、疫情 索赔等),力争合同内暂列金 额9,000万元全额结算。		,
2	工期优化			41,140		120,000	
2.1	2023年工期优化索赔			11,740	已达成一致并预付8,600万元		
2.2	2024年工期优化索赔			29,400	期望值,存在风险。		
3	合同价格上涨			4,000			
3.1	合同人工费补偿			4.000	1) 期 望 值 , 存 在 风 险 。 2)除合同约定补偿2,000万元 外,另争取4,000万元。	60,000	
=	滚动开发	2,085	870	1,630			
1	焊工借工服务合同	158	158	158			
2	施工图阶段技术支持与 服务合同	1,600	679	1,145			
3	浙江BJ项目1、2号机组 柴油机在线冲洗服务合同	327	33	327		-	
	合计	130,628	73,996	171,427			É





3、项目索赔情况

2024-7-17 李星文总、范总



截至2024年06月,项目索赔累计达成一致金额15,083万元(含激励及人工调差1,933万元)。具体信息详见下表:

単位・万元

					中12.7九
序号	项目名称	已上报金额	已达成一致金额	预估最终金额	备注
_	合同部分	12,823	3,343	13,959	
1	合同激励及人工调差	1,933	1,933	4,100	
1.1	春节留守费用	1,666	1,666	1,800	
1.2	安质环激励	259	259	300	
1.3	人工费调差	8	8	2,000	
2	委托指令	1,768	1,010	5,570	含合同调试委托结算3,760万元(合同金额2,585万元)
2.1	达成一致	1,015	1,010	1,010	
2.2	未达成一致	753	0	4,560	
3	变更签证	1,140	400	1,688	含合同计日工结算1,399万元(合同金额1,748万元)
3.1	达成一致	464	400	0	
3.2	未达成一致	676	0	1,688	
4	其他索赔	7,982	0	2,600	
4.1	安全生产费用	1,655		0	
4.2	生产临建场地变更	2,103		800	
4.3	疫情索赔	2,547		800	
4.4	其他	1,677		1,000	
=	工期优化	69,754	11,740	41,140	
1	2023年工期优化	26,782	11,740	11,740	已达成一致并预付8,600万元
2	2024年工期优化	42,972		29,400	计划2024月07月中旬与上游单位开始洽谈
Ξ	合同价格上涨	30,518	0	4,000	
1	合同人工费补偿	30,518		4,000	通过非正式渠道已反馈上游单位,上游单位回复一期不 予考虑
	合计	113,095	15,083	59,099	



4、项目成本情况

2024-7-17 李星文总、范总



CNNC

◆基于项目实施情况的变化(2023年、2024年赶工等因素), 当前项目全周期成本预测如下:

单位: 万元

序号	成本科目	截至2024年06月 已发生成本		2024年06月及以后 预计发生成本		合计		<u>- U. </u>
		不考虑分摊 A1	考虑分摊 B1	不考虑分摊 A2	考虑分摊 B2	不考虑分摊 A=A1+A2	考虑分摊 B=B1+B2	备注
1	人工成本	67,432	67,432	26,977	25,041	94,409	92,473	
2	材料成本	11,210	10,798	3,056	2,743	14,266	13,541	
3	机械成本	937	937	789	789	1,727	1,727	
4	其他直接成本	21,410	13,001	9,054	5,777	30,464	18,778	
5	分包成本	7,817	7,817	2,327	2,327	10,144	10,144	
6	其他管理成本	3,980	3,980	2,722	2,471	6,702	6,451	
7	两级管理费	6,172	0	1,582	0	7,754	0	
8	财务费用	587	587	263	42	850	628	
9	附加税等税金	77	77	115	115	192	192	
	合计	119,622	104,630	46,886	39,305	166,508	143,935	

说明:

¹⁾成本分摊B:基于目前实际项目进展,2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑(《三澳核电项目策划书》A版,2024年/2025年管理人员/服务人员人工成本等按2期分摊考虑);同时不考虑两级管理费,事业部分摊的焊工培训费等(全周期两级管理费7,754万元,事业部分摊的焊工培训费等5,282万元,合计金额11,454万元);

²⁾ 上表不含预缴收益、增值税税金。