苍南项目 EC 算量备忘录

(编号:BJ-0013)

主题: (核岛安装标段一) 计量分歧沟通专题会议

地点: BJ-320

时间: 2024.07.24

为解决苍南项目算量核量工作的计量分歧,提高计量工作效率,由苍南项目部合同采购办(简称项目部或计量组)召集,由中广核设计院(简称设计院)、中核五公司(简称承包商)参加,三方共同在BJ-320会议室进行讨论,达成以下共识。

1. 关于 EM8 桥架支架镀锌层计量的问题

会议共识: 计算书镀锌支架重量先行按照大宗材料清单计取, 对于五公司提出的镀锌层重量分歧, 可通过索赔方式进行处理。

2. 关于 EM8 桥架隔板套用单价的问题

会议共识:桥架采用 2 条隔板(MT034)代替 1 个竖梯,按照槽式桥架单价进行计量,套用单价号 DH02.01.01,达成一致。

3. 关于 EM4 设备管道侧连接法兰计量问题

会议共识: 同意计取管道侧连接配对法兰, 不计取设备侧法兰, 达成一致。

4. 关于 EM5 支架防火包裹计量的问题

会议共识: 防火包裹计算公式的 1.5、2.1 系数已考虑风管、法兰、支架等各种情况,双方达成一致,不单独计量防火阀、排烟阀支架的防火包裹。

中广核工程公司:

了。川. 玉多彩.

中核五公司: 分为人